

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2016թ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2016թ. քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, գազաֆիկացման եւ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում մարզում նախատեսված 25946.0մլն դրամից իրականացվել է շուրջ 8874.3մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ.

Այդ թվում, քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսված 8277.9մլն դրամից փաստացի իրականացվել են 3873.2մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ:

Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների՝

ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ – 1231.9 մլն դրամի, որից

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե– 1030.0 մլն դրամ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն – 62.41մլն դրամ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն – 95.0 մլն դրամ

Լոռու մարզպետարան – 44.5 մլն դրամ

ՀՏԶՀ- 142.0 մլն դրամ

Այլ ֆինանսական միջոցներով- 2499.3 մլն դրամ

Նշված աշխատանքներն ըստ ոլորտների բաշխվել են հետևյալ կերպ՝

	Ըստ ոլորտների	Ընդամենը մարզում	ՀՀ պետական բյուջե	Այլ ֆինանսավ.	ՀՏԶՀ
1	Բնակարանաշինություն	6.7	6.7	0.0	0.0
2	Կրթական օբյեկտներ	2240.7	300.4	1849.3	91.0
3	Մշակութային եւ սպորտային օբյեկտներ	125.8	74.8	0.0	51.0
4	Առողջապահական օբյեկտներ	1500.0	850.0	650.0	0.0
	Ընդամենը	3873.2	1231.9	2499.3	142.0

Քաղաքաշինության ոլորտում առավել խոշոր օբյեկտներն են.

- «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցում՝ իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի և «Տաշիր» ԲՀ-ի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրային գումար՝ 5 584 681.3 հազ.դրամ: Շինարարության սկիզբը՝ 2014թ., ավարտը՝ 2017թ.:
- «Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնանորոգում»՝ Ձեռնարկությունների ինկյուբատոր հիմնադրամի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ի ֆինանսավորմամբ 2155.1մլն դրամ պայմանագրային արժեքով: Աշխատանքները սկսվել են 2015թ.-ին և ավարտվել 2016թ.:
- «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Վանաձորի մարզային լաբորատորիայի կառուցում՝ 816.0 1մլն դրամ: Աշխատանքները սկսվել են 2015թ.-ին եւ կավարտվեն 2017թ.:
- Դեբեդ համայնքում «ՄՄԱԲ» կենտրոնը կառուցվում է «Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի» /COAF/ ֆինանսավորմամբ՝ 3.0մլն դոլար արժեքով: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2015թ.:
- «Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում նոր մանկապարտեզի շենքերի կառուցում» «Տաշիր»ԲՀ-ի շուրջ 1,0մլդ դրամի ֆինանսավորմամբ: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2016թ.:

1. ՀՀ կառավարության 24.12.2015թվականի թիվ 1555-Ն որոշմամբ ՀՀ Լոռու մարզպետարանին հատկացվել է 133 158,4հազ. դրամ՝ որից

1) Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման համար՝ 15104,4հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 12390,0հազ.դրամ, տնտեսում՝ 2714,4հազ.դրամ: Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են:

2) Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի հիմնանորոգման համար՝ 97600,0հազ.դրամ: ՀՀ կառավարության 21.07.2016 թվականի թիվ 757-Ն որոշմամբ այդ օբեկտը հանվել է:

3) Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցման համար՝ 20454,0 հազ.դրամ կնքված պայմանագիր՝ 18354,0 հազ.դրամ, տնտեսում՝ 2100,0 հազ.դրամ: Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են:

2. ՀՀ կառավարության 26.05.2016 թվականի թիվ 527-Ն որոշմամբ ՀՀ Լոռու մարզպետարանին հատկացվել է 23500,0 հազ.դրամ՝ որից

1) Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման համար՝ 12000,0 հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 7088,747 հազ.դրամ, տնտեսում՝ 4911,253 հազ.դրամ :

2) Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի 3-րդ փողոցի Նոր Միկրոշրջանի N 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման համար՝ 11500,0 հազ.դրամ, կնքված պայմանագիր՝ 6679,167 հազ.դրամ, տնտեսում՝ 4820,833 հազ.դրամ:

Երկու օբյեկտների շինարարական աշխատանքները ավարտված են:

Ընդամենը տնտեսում՝ **14546.486** հազ.դրամ:

ՀՏԶՀ-ի /ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ/ ծրագրով նախատեսված է իրականացնել շուրջ **3,5** մլդ դրամի շինարարական աշխատանքներ՝

մլն դրամ

	Ծրագրի անվանումը	Ծրագրա վորված գումարը	Փաս տացի կատ արվե լ է 2016թ	Ծանոթություն
1	Ալավերդու մանկատանեկան մարզադպրոցի ըմբշամարտի դահլիճի հիմնանորոգում	86.0	51.0	աշխատանքները սկսված են և կավարտվեն 2017թ.
2	Տաշիրի համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում	400.0	-	փորձաքննության փուլում է
3	Ալավերդու թիվ 4 դպրոցի հիմնանորոգում	192.0	-	փորձաքննության փուլում է
4	Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում	198.0	0	աշխատանքները սկսված են և կավարտվեն 2018թ.
5	«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ համաբուժարանի հիմնանորոգում	182.0	0	աշխատանքները սկսված են և կավարտվեն 2017թ.
6	Գյուլագարակում մանկապարտեզի կառուցում	200.0	25.0	աշխատանքները սկսված են և կավարտվեն 2018թ
7	Նորաշենի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում	53.0	-	փորձաքննության փուլում է
8	Լեյմոնտովոյի մանկապարտեզի վերանորոգում	66.0	66.0	աշխատանքները ավարտված են
9	Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի հիմնանորոգում	196.0	-	փորձաքննության փուլում է
10	Կաթնատառի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում	370.0	-	փորձաքննության փուլում է
11	Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցում	1600.0	-	պայմանագրի կնքման փուլում է
	Ընդամենը	3543.0	142.0	

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամով (ՀՏԶՀ) 2016թ. նախատեսված 3543.0 մլն դրամից փաստացի իրականացվել են 142.0 մլն դրամի աշխատանքներ, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն 2017-2018թ.: Այս ծրագրերի իրականացումը մեծ աջակցություն է մարզի համայնքներին:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Մարզում գործում են 62 ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղիներ: Այդ երթուղիների սպասարկումը մրցութային կարգով իրականացնում են 14 կազմակերպություններ:

Մարզում գործում է «Հարավկովկասյան երկաթուղու» Գյումրի-Այրում հատվածը՝ 12 կայարաններով:

Ներքաղաքային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացվում են Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում: Ուղևորափոխադրում չի իրականացվում Լոռու մարզի 6 համայնքում (Դաշտադեն, Հովնանաձոր, Քարաբերդ, Կաճաճկուտ, Ծաղկաշատ, Ձորագյուղ):

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 13-ի N265-Ն որոշման, Լոռու մարզում ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է 891.1կմ, այդ թվում ըստ նշանակության՝

- | | |
|----------------------|----------|
| • միջպետական | 218.9 կմ |
| • հանրապետական | 264.3 կմ |
| • մարզային (տեղական) | 407.9 կմ |

Մարզում կան

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • կամուրջներ և կամրջային անցումներ | 175 հատ |
| • ավտոմոբիլային թունելներ | 5 հատ |

2016թ. մարզում ճանապարհաշինության բնագավառում նախատեսվել են իրականացնել 16630.0 մլն դրամի աշխատանքներ, սակայն բոլոր աղբյուրներով փաստացի կատարվել են **3963.0** մլն դրամի աշխատանքներ:

- Ավարտվել և շահագործման են հանձնվել Ագարակ-Օձուն-Մ-6 39.6կմ երկաթուղամբ ճանապարհահատվածը, ինչպես նաև հարակից գյուղերի հետ կապող և գյուղամիջյան ճանապարհները, ընդհանուր արժեքը՝ 3500.0 մլն դրամ (80%-ը 2.8մլրդ դրամ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, 20%-ը՝ 700մլն դրամ, պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ), որից 2016թ.-ին ավարտական փուլի համար կատարվել են **230.0 մլն դրամի** աշխատանքներ: Հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածների վերակառուցման արդյունքում բարելավվել է համայնքների միջև հաղորդակցության մակարդակը, նվազել է տրանսպորտային միջոցների վառելիքի ծախսը, կրճատվել է հաղորդակցության ժամանակը, ավելի դյուրին է դարձել գյուղատնտեսական մթերքների տեղափոխումը: Ճանապարհահատվածն ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ այն հանդիսանում է այլընտրանքային ճանապարհ Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի համար:
- Պետբյուջեի միջոցներով (պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն) իրականացված աշխատանքներն են.
 - Ավարտվել է Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատումը, արժեքը՝ **37.0 մլն դրամ**
 - Ավարտել և շահագործման է հանձնվել Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի 137+200-կմ-141+000-կմ ճանապարհահատվածը, արժեքը՝ **82.4 մլն դրամ**
 - Ընթացքի մեջ են Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայա փողոցի կամրջի վերակառուցման աշխատանքները: Օբյեկտը փոխանցիկ է. 2016 թ. կատարվել են **22.0 մլն դրամի** աշխատանքներ, 2017 թ. բյուջեով նախատեսվել է 24.0 մլն դրամ
- Մարզպետարանին հատկացված միջոցներով իրականացվել են մարզային նշանակության ա/ճանապարհների պահպանում և շահագործում **75.0 մլն դրամ** ընդհանուր արժեքով, որից ձմեռային պահպանման համար՝ 30.0 մլն դրամ, ընթացիկ պահպանման համար՝ 45.0 մլն դրամ

4. Կառավարության 14.07.2016թ. թիվ 737 որոշումով **16.0 մլն դրամ** է հատկացվել Ալավերդի, Շահումյան, Եղեգնուտ, Անտառամուտ, Դեբեդ, Թումանյան համայնքներին հորդառատ անձրևներից և կարկուտից վնասված ճանապարհների վերականգնման համար: Աշխատանքներն ավարտված են:
5. Համայնքային բյուջեի միջոցներով 74 համայնքներում իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ, արժեքը՝ **367.6 մլն դրամ**:
6. Ներկայումս ընթացքի մեջ են Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի առաջին փուլով նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 15.8 մլրդ. դրամ: 2016թ. կատարվել են **3.0 մլրդ դրամի** աշխատանքներ: Առաջին փուլով վերականգնվող հատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 38.45կմ:
Երկրորդ փուլով նախատեսվող ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 52.7 կմ, փաթեթը հավանության է արժանացել Ասիական զարգացման բանկի կողմից, ներկայումս կատարվում են մրցութային գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներ:
7. «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կատարվել են Տաշիր համայնքի կենտրոնական հրապարակի և հարակից մայրերի նորոգում և ասֆալտապատում, արժեքը՝ **133.0 մլն դրամ**:

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

Բնակչության կենսապահովման կարևոր բնագավառ է հանդիսանում բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության ոլորտը, ինչը համակարգում է մարզի բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը և կոմունալ գործունեությունը, ապահովում կապը բնակչության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզպետարանի միջև:

ՀՀ Լոռու մարզում առկա է 1736 բազմաբնակարան շենք 38557 բնակարանով, որոնց կառավարումն իրականացվում է համատիրությունների և համայնքի ղեկավարների միջոցով (համատիրություններ գործում են միայն Վանաձոր քաղաքում, դրանք թվով 62-ն են):

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

2017թվականի հունվարից «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը պաշտոնապես դարձել է Հայաստանի Հանրապետության խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միասնական օպերատորը առաջիկա 15 տարվա համար: «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի «Արեւմուտք» տարածաշրջանի Լոռի տեղամասը Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր (ՀԵԾ-ի) փուլ III-ի շրջանակներում 2017թ.-ին նախատեսում է իրականացնել ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքներ:

Ըստ համընդհանուր ծրագրի ղեկավար Բերնարդ Ֆիշերի կողմից ներկայացված նախնական հաշվետվության, 2017թ. սեպտեմբեր ամսվանից կմեկնարկեն 8-րդ ճնշումային գոտու և Վանաձոր համայնքի օղակաձեղ համակարգի շինարարական աշխատանքները՝ ակնկալվող գումարը կկազմի՝ 3.2-ից 3.3 մլն եվրո, շինարարության ժամանակահատվածը 15-16 ամիս:

Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ճանապարհաշինական ծրագրի և (ՀԵԾ)-ի միջև համագործակցության արդյունքում հավանական է որ Վանաձոր համայնքի օղակաձեղ համակարգի շինարարական աշխատանքները սկսվեն ավելի վաղ՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում:

Ջրամատակարարումը 2016թ. մարզում իրականացվել է «Հայջրմուկոյուտի» և «Լոռի ջրմուկոյուտի» ՓԲ ընկերությունների միջոցով և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: «Հայջրմուկոյուտի» ՓԲ ընկերությունը սպասարկում է 38, «Լոռի ջրմուկոյուտի» ՓԲԸ-ն՝ 16 համայնք: Սեփական ջրամատակարարման համակարգ ունեցող համայնքները 56-ն են (Լորուտ, Աթան, Ահնիձոր, Շամուտ, Քարինջ համայնքները խոշորացման արդյունքում միավորվել են Թումանյան քաղաքի հետ):

Լոռու մարզում Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում KFW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ: Ջրահեռացման ոլորտի միջոցառումների շնորհիվ զգալիորեն բարելավվել է իրավիճակը ջրահեռացման սեկտորում:

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում՝ Վանաձոր քաղաքում 2011-2015թթ. KFW Գերմանական վարկային ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվել են խմելու ջրի մատակարարման բարելավման աշխատանքներ՝ մոտ 9.8 մլն եվրո արժեքով:

2016թ. մարզում ջրամատակարարման բնագավառում նախատեսվել է իրականացվել են 606.4մլն դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝

2016թ. ՀՀ ԿԱ <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ>> ՊՀ կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները

h/h	Օբյեկտի անվանումը	Ֆինանսավորում	կատարված աշխատանքներ մլն դրամ
1	2	3	4
1	Դսեղ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի միջոցներով /RACP/	138.0
2	Ճոճկան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի միջոցներով /RACP/	30.3
3	Մեծ Այրում համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի միջոցներով /RACP/	27.2
4	Կաթնաջուր գյուղի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում	Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի միջոցներով /RACP/	178.7
5	Կաթնաջուր համայնքի արեւային Էներգիայով ջրատաքացման համակարգի տեղադրում	Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի միջոցներով /RACP/	2.4

1	2	3	4
6	Սվերդլով համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	<<Ենթակառուցվածքների եւ գյուղական ֆինանսական աջակցություն>> ծրագրի միջոցներով /IRFSP/	227.7
	Ընդամենը		
	Ամբողջը		604.4

«Հայ-ջրմուկոյություն» ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ 2016թ. իրականացվել է.

- Ախթալա քաղաքի նախկին հիվանդանոցի հարեւանությամբ անցնող կոյուղագծի հիմնադրոգում – 2.0մլն դրամ

Աղբահանություն

Մարզում համակարգված աղբահանություն իրականացվում է հիմնականում քաղաքային համայնքներում: Գյուղական համայնքներում հատուկ աղբամաններ չեն նախատեսվում, աղբահանությունը կատարվում է լոկալ ձեռով, չկան պահանջվող նորմերին համապատասխան աղբավայրեր, չկան նաեւ աղբավայրերից կեղտաջրերի ֆիլտրացման համակարգեր (բացառությամբ Ալավերդի քաղաքի):

«Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման հայեցակարգ»-ը, որն իրականացվում է Հայ-Գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում, որպես Գերմանական զարգացման բանկի (KFW-ի) աջակցություն՝ ուղղված կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգի (ԿԿԹՀԿ) ստեղծմանը 2017թ.-ից գործնական հարթության վրա է:

2017թ. նախատեսվում է վարկային և դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման /ՇՄԱԳ/ և փորձաքննության հաստատում, ենթակառուցվածքների ստեղծում:

Նախնական կանխատեսմամբ 2019-2020 թվականներին Վանաձորը կունենա ժամանակակից աղբահանման և սանիտարական մաքրման մեքենաներ ու սարքավորումներ, ինչպես նաև եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեսակավորող աղբահավաք տարողություններ: Դրան զուգահեռ կսկսվի նոր աղբավայրի շինարարության և ենթակառուցների ստեղծման աշխատանքները:

2016թ. ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կենցաղային աղբահանության վարձավճարի տվյալները հետեւյալն էր.

- նախատեսված էր գանձել **175. 4 մլն դրամ** գումար, փաստացի գանձվել է **191.0 դրամ** (այն կազմում է նախատեսված գումարի 108,9%-ը եւ 21.2%-ով գերազանցում է 2015թ. ցուցանիշը):

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Գազամատակարարման եւ էլեկտրամատակարարման բնագավառում իրականացվել են 431.7մլն դրամի աշխատանքներ:

Գազամատակարարում

Լոռու մարզի՝ 107 համայնքների 8 քաղաքային եւ 99 գյուղական, բաշխված են 5 տարածաշրջանների մեջ: Առ 01.01.2017թ. դրությամբ մարզում առկա է գազաֆիկացված 83 (77.5%) եւ չգազաֆիկացված 24(22.5%) համայնք:

Առ 01.01.2017թ. դրությամբ Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի սպասարկման տարածքում գազամատակարարումը վերականգնված և նոր գազաֆիկացված բնակավայրերում առկա է թվով **64549**

բաժանորդ, 30018 բնակարան և 34531 առանձնատուն, որից թվով 30595-ը Վանաձոր քաղաքում: 2016թ. ընթացքում բաժանորդների թվաքանակը աճել է 431-ով, այդ թվում՝ 241 բնակարան եւ 190 առանձնատուն:

Հաշվետու ժամանահատվածում ոչ պետական միջոցներով մարզում իրականացվել են 133.3 մլն. դրամ ընդհանուր արժեքով գազամատակարարման աշխատանքներ՝ դրանք են.

- մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի մի շարք համայնքներում միջին և ցածր ճնշման գազատարերի վթարային հատվածների վերատեղադրում, փոխարինում և մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգում.
- Բնակիչ-բաժանորդների ներտնային գազահամակարգերում անվտանգության սարքերի տեղադրում.
- 2 ՌԳ մակնիշի գազահաշվիչները ‘Kypc-01’ մակնիշի անդրաձայնային գազահաշվիչներով փոխարինում.
- Թվով 431 բնակարանների, առանձնատների և 39 հիմնարկ-ձեռնարկությունների գազաֆիկացում:

Էներգամատակարարում

ՀՀ Լոռու մարզում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն իրականացնում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղը, որի սպասարկման տարածքի բնակավայրերում առ 01.01.2017թ. դրությամբ առկա է շուրջ 95 251 բաժանորդ:

2016թ.-ի ընթացքում «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղի կողմից մարզում իրացվել է 178896.8 հազ. կՎտժ էլ.էներգիա, որից 114363.7 հազ. կՎտժ-ը բնակչությանը, ինչի համար անհրաժեշտ էր գանձել 79.4 մլն դրամ, փաստացի գանձվել է 79.3 մլն դրամ, (99.8%):

Հաշվետու ժամանահատվածում ոչ պետական միջոցներով մարզում իրականացվել են էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ՝ 298.4 մլն դրամ, որից.

«ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության կողմից կատարվել է շուրջ **228.9 մլն** դրամի ներդրում.

- Նոր բաժանորդների միացման աշխատանքներ
- Տրանսֆորմատորային ենթակայանների տանիքների և հիմնանորոգման աշխատանքներ
- Օղային և մալուխային գծերի հիմնանորոգում

Թվով 22 համայնքապետարանների ֆինանսավորմամբ իրականացվել են լուսավորության համակարգերի կառուցման և բարելավման աշխատանքներ՝ **69.5 մլն** դրամի:

ԿԱՊ

ՀՀ Լոռու մարզում բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ են մատուցում երեք օպերատորներ՝ <<ԱրմենՏել>>, <<Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ>> և <<ՅՈՒԲՈՄ>> ՍՊԸ-ները: <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ Լոռու մարզում տեղակայված ավտոմատ հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ: Ֆիքսված հեռախոսակապի պահանջարկը բավարարված է՝ կայանների ընդհանուր ունակությունը կազմում է 47,680 հեռախոսահամար, ներկայում բաժանորդների քանակը՝ 28,000 (CDMA ռադիոկապի բազային կայաններ տեղադրված են Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի քաղաքներում, ընդհանուր ունակությունը՝ 23,100 հեռախոսահամար, բաժանորդների քանակը՝ 3,400):