

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ 31.12.2015Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազ. դրամ)

Հ/Հ	Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը	2015թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄՁԾ-ի	2015թ. ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՏԱՊ-ով նախատեսված կարիքների արժեքը	Փաստացի ֆինանսավորման չափը 31.12.2015թ. դրությամբ	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Տարբերությունը /5-4/	Ծանոթություն (աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ)
1	2	3	4	5	6	7	8
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ		25,622,900.00	17,225,000.00	6,324,378.80		-10,900,621.20	
1	«Վալլեքս» ընկերությունների խումբ («Թեռուտ» և «Էլ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ներ)		16,625,000.00	4,347,978.80	մասնավոր ներդրողներ	-12,277,021.20	
2	«Սագամար» ՓԲԸ			547,000.00	մասնավոր ներդրողներ	547,000.00	
3	«Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ		600,000.00	321,000.00	մասնավոր ներդրողներ	-279,000.00	
4	Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնադրուհու			978,800.0	ՀՀ պետ.բյուջե	978,800.00	շարունակական
5	ՓՄՁ աջակցման ծրագրեր			107,000.0	միջազգային	107,000.00	
6	Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջության կենտրոն			22,600.0	մասնավոր ներդրողներ	22,600.00	շարունակական
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ		3,648,070.00	1,964,700.00	2,950,602.10		985,902.10	
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ		1,149,000.00	560,000.00	1,409,095.00		849,095.00	
1	Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	100,000.0	500,000.0	500,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	շարունակական
2	Վանաձորի թիվ 6 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ			98,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	98,000.0	ավարտված է
4	Վանաձորի Ներսիսյան թաղամասի թիվ 31 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ հիմնադրուհու		60,000.0	60,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
6	Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում			43,710.0	ՀՀ պետ.բյուջե	43,710.0	ավարտված է
7	Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում			11,176.0	ՀՀ պետ.բյուջե	11,176.0	ավարտված է
8	Ալավերդի համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում			11,176.0	ՀՀ պետ.բյուջե	11,176.0	ավարտված է

9	Վանաձոր համայնքի թիվ 27 դպրոցի տանիքի վեճանորոգում			28,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	28,000.0	ավարտված է
10	Վանաձոր համայնքի թիվ 16 դպրոցի տանիքի վերանորոգում			9,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	9,000.0	ավարտված է
11	Ստեփանավան համայնքի թիվ 3 դպրոցի տանիքի վեճանորոգում			4,250.0	ՀՀ պետ.բյուջե	4,250.0	ավարտված է
12	Վարդաբլուր համայնքի դպրոցի տանիքի			500.0	ՀՀ պետ.բյուջե	500.0	ավարտված է
13	Ալավերդի համայնքի դպրոցների տանիքների			10,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	10,000.0	ավարտված է
14	Աքրի համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում			7,378.0	ՀՀ պետ.բյուջե	7,378.0	ավարտված է
15	Մղարթ համայնքի դպրոցի տանիքի վեճանորոգում			1,870.0	ՀՀ պետ.բյուջե	1,870.0	ավարտված է
16	Չկալով համայնքի դպրոցի տանիքի վեճանորոգում			500.0	ՀՀ պետ.բյուջե	500.0	ավարտված է
17	Ուտուտ համայնքի դպրոցի տանիքի վեճանորոգում			10,245.0	ՀՀ պետ.բյուջե	10,245.0	ավարտված է
18	Բովաձորի համայնքի դպրոցի աստղիանների վեճանորոգում			3,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	3,000.0	ավարտված է
19	Վանաձորի թիվ 3 դպրոցի վերանորոգում			1,560.0	ՀՀ պետ.բյուջե	1,560.0	ավարտված է
20	Վանաձորի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգում			4,920.0	ՀՀ պետ.բյուջե	4,920.0	ավարտված է
21	Վանաձորի թիվ 16 դպրոցի վերանորոգում			7,410.0	ՀՀ պետ.բյուջե	7,410.0	ավարտված է
22	Վանաձորի թիվ 20 դպրոցի վերանորոգում			9,620.0	ՀՀ պետ.բյուջե	9,620.0	ավարտված է
23	Վանաձորի թիվ 25 դպրոցի վերանորոգում			10,510.0	ՀՀ պետ.բյուջե	10,510.0	ավարտված է
24	Վանաձորի թիվ 30 դպրոցի վերանորոգում	305,000.0		6,720.0	ՀՀ պետ.բյուջե	6,720.0	ավարտված է
25	Ալավերդու թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում	110,000.0		4,790.0	ՀՀ պետ.բյուջե	4,790.0	ավարտված է
26	Ալավերդու թիվ 12 դպրոցի վերանորոգում	150,000.0		9,650.0	ՀՀ պետ.բյուջե	9,650.0	ավարտված է
27	Աքրու դպրոցի վերանորոգում	236,000.0		9,300.0	ՀՀ պետ.բյուջե	9,300.0	ավարտված է
28	Տաշիրի թիվ 1 դպրոցի վերանորոգում			5,400.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,400.0	ավարտված է
29	Տաշիրի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում			12,900.0	ՀՀ պետ.բյուջե	12,900.0	ավարտված է
30	Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում			7,550.0	ՀՀ պետ.բյուջե	7,550.0	ավարտված է
31	Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի վերանորոգում			3,510.0	ՀՀ պետ.բյուջե	3,510.0	ավարտված է
32	Ջրաշենի դպրոցի վերանորոգում			3,760.0	ՀՀ պետ.բյուջե	3,760.0	ավարտված է
33	Դսեղի դպրոցի վերանորոգում			2,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	2,000.0	ավարտված է
34	Տաշիրում մանկապարտեզի կառուցում			250,000.0	մասնավոր ներդրումներ	250,000.0	ավարտված է
	Ստեփանավանում մանկապարտեզի կառուցում			245,000.0	մասնավոր ներդրումներ	245,000.0	ավարտված է
35	Սպիտակի Դանիել Սահակյան դպրոցի օբյեկտի համակարգի տեղադրում			15,690.0	միջազգային	15,690.0	
ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ		495,000.00	454,700.00	443,340.10		-11,359.90	

1	ՀՀ Լոռու մարզի ք.Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոցի բնօրինակի օպերիցիոն կառուցում	100,000.0	98,800.0	98,828.1	ՀՀ պետ.բյուջե	28.1	ավարտված է
2	գ. Քոբեր ե/գ կայարան Քոբայրավանք	15,000.0	18,600.0	18,600.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
3	ք. Ալավերդի, Սանահինի վանք	20,000.0	20,000.0	20,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
4	գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոց	15,000.0	16,500.0	16,500.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
5	գ. Աքրի, Բգավոր եկեղեցի		6,000.0	6,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
3	Վանաձորի գյուղատնտեսական քոլեջի մատչելիության մեղակառուցում		250,000.0	75,040.0	ՀՀ պետ.բյուջե	-174,960.0	շարունակական
5	Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնանորոգում		25,000.0	25,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
6	ՀՀ գեղագիտական ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնանորոգում		19,800.0	19,800.0	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
7	Լեռնանցք համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում	40,000.0		42,400.0	ՀՀ պետ.բյուջե	42,400.0	ավարտված է
8	Աինիձոր համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում			7,116.0	ՀՀ պետ.բյուջե	7,116.0	ավարտված է
9	Գոգարան համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցում			8,132.0	ՀՀ պետ.բյուջե	8,132.0	ավարտված է
10	Օձուն համայնքի արվեստի դպրոցի վեռանորոգում			22,900.0	ՀՀ պետ.բյուջե	22,900.0	ավարտված է
11	Բովաձոր համայնքի համայնքային կենտրոնի վեռանորոգում			16,256.0	ՀՀ պետ.բյուջե	16,256.0	ավարտված է
12	Յաղդան համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում			3,556.0	ՀՀ պետ.բյուջե	3,556.0	ավարտված է
13	Արևածագ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում			5,588.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,588.0	ավարտված է
14	Չկալով համայնքի համայնքային կենտրոնի վեռանորոգում			6,096.0	ՀՀ պետ.բյուջե	6,096.0	ավարտված է
15	Աքրի համայնքի համայնքային կենտրոնի վեռանորոգում			20,320.0	ՀՀ պետ.բյուջե	20,320.0	ավարտված է
16	Կարմիր Աղեկ համայնքի ակումբի վեռանորոգում			4,572.0	ՀՀ պետ.բյուջե	4,572.0	ավարտված է
17	Ծաթեր համայնքի հանդիսությունների սրահի վեռանորոգում			13,208.0	ՀՀ պետ.բյուջե	13,208.0	ավարտված է
18	Դեբեդ համայնքի համայնքային կենտրոնի վեռանորոգում			8,128.0	ՀՀ պետ.բյուջե	8,128.0	ավարտված է
19	Վանաձոր համայնքի «Հայաստան» մարզապալատի հատակների վերանորոգում			5,300.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,300.0	ավարտված է

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ		1,341,000.0	950,000.0	1,027,305.0		77,305.0	
1	«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցում	1,200,000.0	950,000.0	950,000.0	ՀՀ պետ. բյուջե	0.0	շարունակական
2	«Ուոռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցում			59,000.0	ՀՀ պետ. բյուջե	59,000.0	ավարտված է
3	Սպիտակի ատամնաբուժարանին աջակցություն			7,845.0	միջազգային	7,845.0	ավարտված է
4	Աջակցություն բուժաշխատողների և բոցաշխատողների վերապատրաստմանը			10,460.0	միջազգային	10,460.0	շարունակական
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		663,070.00	0.00	70,862.00		70,862.00	
	Զոհված զինծառայողի ընտանիքի բնակ			6,276.00	ՀՀ պետ. բյուջե	6,276.00	ավարտված է
	Աղքատ և կարիքավոր ընտանիքներին և ենթամիջոցառնեռի բարեամուտ			58,236.00		58,236.00	շարունակական
	Սոց. անապահով ընտանիքներին աջակցություն			6,350.00	համայնքային բյուջե	6,350.00	շարունակական
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ		3,210,000.00	0.00	252,936.30		252,936.30	
1	Կատարվել է «Շնող-1» պոմպակայանի հեռացնող ջրանցքի 4800մ երկարության տեղամասի ՊՐ-9 ե/բ կիսախողովակների վերանորոգում, տեղադրվել են հիդրանտներ և	3,210,000.0	0.0	12,600.0	Այլ աղբյուրներ	12,600.0	
2	Մարզի գյուղացիական տնտեսություններին հատկացված ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի, դիզելային վառելանյութի, աշնանացան ցորենի, գարնանացան սերմացուների և մկնդեղի համար պետության կողմից կատարված	0.0	0.0	240,336.3	Պետական բյուջե	240,336.3	
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		276,500.70	150,521.20	148,755.10		-1,766.10	
1	«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի և Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքներին պետական բյուջեից կատարվող մասնահանումների վերաբերյալ (Լոռու մարզի Ալավերդի, Օձուն, Աքրի և Հաղպատ համայնքներում բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր			148,755.1	համայնքային բյուջե		

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ		3,257,721.00	174,840.00	694,466.80		519,626.80	
1	Վանաձորում բնակելի շենքերի վերանորոգում		174,843.8	174,843.8	ՀՀ պետ.բյուջե	0.0	ավարտված է
2	Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանհորների վերանորոգում	100,000.0		50,550.0	ՀՀ պետ.բյուջե	50,550.0	ավարտված է
3	Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան			5,080.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,080.0	ավարտված է
4	Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում	60,000.0		10,160.0	ՀՀ պետ.բյուջե	10,160.0	ավարտված է
5	Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանհորների վերանորոգում	50,000.0		43,300.0	ՀՀ պետ.բյուջե	43,300.0	ավարտված է
6	Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանհորների վերանորոգում	60,000.0		24,384.0	ՀՀ պետ.բյուջե	24,384.0	ավարտված է
7	Գարգառ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում			8,132.0	ՀՀ պետ.բյուջե	8,132.0	ավարտված է
8	Շնող համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում			5,590.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,590.0	ավարտված է
9	Մղարթ համայնքի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում			5,590.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,590.0	ավարտված է
10	Սպիտակ համայնքում հենապատի վերանորոգում			5,080.0	ՀՀ պետ.բյուջե	5,080.0	ավարտված է
11	Աղետի հետեւանքով անօթեւան ընտանիքների բնակատեղիներ			99,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	99,000.0	ավարտված է
12	Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին			50,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	50,000.0	ավարտված է
13	Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին			47,500.0	ՀՀ պետ.բյուջե	47,500.0	ավարտված է
14	Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին			58,532.0	ՀՀ պետ.բյուջե	58,532.0	ավարտված է
15	Այլ նպաստներ բյուջեից			102,725.0	ՀՀ պետ.բյուջե	102,725.0	ավարտված է
16	Նախագծահետազոտական ծախսեր			4,000.0	ՀՀ պետ.բյուջե	4,000.0	ավարտված է
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ		8,601,192.00	3,981,706.08	9,124,247.64			
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ		5,520,000.00	736,678.32	5,890,217.94			
1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհահատվածի կառուցում		400,000.0	400,000.0	պետ.բյուջե	0.0	
2	S-5-32-Կաթնաջուր 4կմ ավտոճանապարհի 1.8կմ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում		150,000.0	149,200.0	պետ.բյուջե	-800.0	
3	Սպիտակ քաղաքի Տեր-Սիմոնյան փողոցի հիմնանորոգում		80,000.0	65,500.0	պետ.բյուջե	-14,500.0	

4	Վանաձոր քաղաքային համայնքի Խնձորուտ թաղամասի գերեզմանատան ճանապարհի հիմնանորոգում	61,100.0	55,600.0	պետ.բյուջե	-5,500.0	
5	Մարզային նշանակության ճանապարհների ասփալտում	71,400.0	71,400.0	պետ.բյուջե	0.0	
6	Ագարակ-Օձուն-Մ-6 ճանապարհի հատվածի 39,6կմ վերակառուցման աշխատանքներ	3,500,000.0	3,500,000.0	Համաշխարհ. բանկ	0.0	
7	Տաշիր-Գոգավան 6,8կմ հատվածի հիմնանորոգում	1,400,000.0	1,400,000.0	ՄԱԿ-ի զարգ. գրասենյակ	0.0	
8	Մարզահովիտ համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում	86,000.0	86,000.0	«ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ» ԲՀ	0.0	
Լոռու մարզի ներհամայնքային ա/ճանապարհներ						
1	ք.Վանաձոր	44743.2000	40339.7	համայնքային բյուջե	-4,403.488	
2	Գուգարք	15935.0000	15594.5	համայնքային բյուջե	-340.550	
3	Շահումյան	4150.0000	4149.7	համայնքային բյուջե	-0.340	
4	Բազում	1000.0000	980.0	համայնքային բյուջե	-20.000	
5	Մարզահովիտ	35000.0000	34995.8	համայնքային բյուջե	-4.223	
6	Ֆիդլետովո	9510.3210	0.0	համայնքային բյուջե	-9,510.321	
7	Եղեգնուտ	1500.0278	502.0	համայնքային բյուջե	-998.028	
8	Դեբետ	2600.4000	0.0	համայնքային բյուջե	-2,600.400	
9	Վահագնի	10245.4333	7000.0	համայնքային բյուջե	-3,245.433	
10	Ազնվաձոր	635.2000	635.2	համայնքային բյուջե	0.000	
11	Քարաբերդ	3720.4000	0.0	համայնքային բյուջե	-3,720.400	
12	Լուսաղբյուր	980.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-980.000	
13	Լեռնանցք	6975.8438	6602.5	համայնքային բյուջե	-373.296	
14	Ծաղկաբեր	1000.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-1,000.000	
15	Շիրակամուտ	545.8000	0.0	համայնքային բյուջե	-545.800	

16	Արևաշող		2000.0000	1986.6	համայնքային բյուջե	-13.430	
17	Սարահարթ		1239.9940	981.4	համայնքային բյուջե	-258.574	
18	Գեղասար		800.0000	499.0	համայնքային բյուջե	-301.040	
19	Նոր Խաչակապ		403.2000	399.3	համայնքային բյուջե	-3.900	
20	Քարածոր		259.4430	0.0	համայնքային բյուջե	-259.443	
21	Գոգարան		500.0000	500.0	համայնքային բյուջե	0.000	
22	Լեռնավան		2250.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-2,250.000	
23	Ջրաշեն		43520.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-43,520.000	
24	Ղուրսալի		391.4210	0.0	համայնքային բյուջե	-391.421	
25	ք.Տաշիր		3160.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-3,160.000	
26	Լեռնահովիտ		2680.0000	600.0	համայնքային բյուջե	-2,080.000	
27	Միխայելովկա		500.0000	500.0	համայնքային բյուջե	0.000	
28	Մեղովկա		1785.3480	0.0	համայնքային բյուջե	-1,785.348	
29	Նովոսելցովո		310.0000	180.0	համայնքային բյուջե	-130.000	
30	Ձորամուտ		1353.6000	725.0	համայնքային բյուջե	-628.600	
31	Մեղվահովիտ		600.0000	400.0	համայնքային բյուջե	-200.000	
32	Արծնի		42.2380	42.2	համայնքային բյուջե	0.000	
33	Ապավեն		399.9870	398.0	համայնքային բյուջե	-1.987	
34	Սարատովկա		729.2984	720.0	համայնքային բյուջե	-9.298	
35	ք.Ալավերդի		11296.3000	11296.3	համայնքային բյուջե	-0.004	
36	ք.Ախթալա		2230.0000	2195.8	համայնքային բյուջե	-34.194	
37	ք.Թումանյան		564.0000	564.0	համայնքային բյուջե	0.000	

38	ք.Շամլուղ		800.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-800.000	
39	Աքրոի		990.0000	990.0	համայնքային բյուջե	0.000	
40	Թեղուտ		900.0000	800.0	համայնքային բյուջե	-100.000	
41	Ծաթեր		1475.0000	0.0	համայնքային բյուջե	-1,475.000	
42	Կաճաճկուտ		8000.0000	8000.0	համայնքային բյուջե	0.000	
43	Հազվի		1912.5680	391.24	համայնքային բյուջե	-1,521.333	
44	Շամուտ		156.7000	156.7	համայնքային բյուջե	0.000	
45	Շնող		42020.0000	12393.3	համայնքային բյուջե	-29,626.712	
46	Կուրթան		7725.0810	6999.776	համայնքային բյուջե	-725.305	
47	Ամրակից		535.9260	0.0	համայնքային բյուջե	-535.926	
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ		2,613,292.00	3,245,027.76	2,771,729.70		-473,298.06	
1	Խմելու ջրի մատակարարման ջրագծերի եւ կոյուղագծերի կառուցում		698,500.0	272,322.0	KFW գերմանական վարկային ֆոնդ	-426,178.000	Աշխատանքներն ավարտված են
2	Թվով 16 համայնքների ջրամատակարարման համակարգի բարելավում		2,494,200.0	1,155,200.0	Ասիական գարգ. բանկ, վերակառուց. եւ գարգ. Եվրոպական	-1,339,000.000	Աշխատանքներն ավարտված են
3	Թվով 1 համայնքի ջրագծի կառուցում			39,300.0	“Վիվա“-սել ՓԲԸ, պետ.բյուջե, “Նոյարք”		Աշխատանքներն ավարտված են
4	Թվով 4 համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում			1,304,907.7	ԻՖԱԴ		Աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում

5	բյուջեներում 2015թ.-ին նախատեսել են 52, 327..755 հազար դրամ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի աշխատանքների բարելավման նպատակով		52,327.8				
3	ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	467900	0.00	462,300.00		462,300.00	
1	ՀՀ Լուռու սարվյուղի շարքի ռեստավրացիոն բարձր, միջին և ցածր ճնշման գազատարների վերատեղադրման աշխատանքների իրականացում					«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	
2	Թվով 7 գազագարգազորիչ գոտերի շինությունների վերանորոգում և թվով 11 ՊԳԿԿ-ներում ջեռուցման վառարանների տեղադրում				397000	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	
3	Թվով 14 ԻԿԳ սակմիջի գազահաշվիչները հարց 01՝ մակնիշի անդրաձայնային գազահաշվիչներով փոխարինում				5000	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	
4	Թվով 2 G-250 տուրբինային գազահաշվիչների տեղադրում				18500	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	
5	Բնակիչ-բնօնատիրոջ մերտսայրս գազահամակարգերում թվով 474 անվտանգության սարքերի տեղադրում				2300	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	
6	Թվով 501 բնակարանների և առանձնատների գազաֆիկացում				12400	Սեփական միջոցներ	
7	Թվով 33 հիմնարկ-ձեռնարկություններ գազաֆիկացում				21400	Սեփական միջոցներ	
21	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ	44,616,383.70	23,496,767.28	19,495,386.74			-4,001,380.54

