

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐԾԱՐԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

/ առ 01.10.2013թ./

**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ**

| N | Մարզ, համայնք | խնդիրները | խնդրի նկարագիրը եւ լուծման ուղիները | կատարողը, կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը | Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվությունը /ծանոթություն/ |
|----|---------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | Լեռնանցք | Ջրագիծ | Ներքին ցանցի վերականգնում և նորակառույց թաղամասի 3 կմ ջրագծի կառուցում: | Մարզպետարան 2009-2010թթ. | ՀՀ պետբյուջե 50 մլն դրամ | «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾՎԿԳ» պետական հիմնարկության, համայնքի, պարենային ծրագրի եւ CHF- ի կողմից 35.11մլն դրամով կատարվել են շինարարական աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտված են: |
| 34 | Արևաշող | Ջրագիծ | Խմելու ջրագծի կառուցում և ներքին ցանցի, բաժանարար ջրաբաշխիչ ավազանների կառուցում: | Մարզպետարան 2009-2010թթ | ՀՀ պետբյուջե 70 մլն դրամ | Ավարտված է՝ 70 մլն դրամ : |
| 36 | Շահումյան | Ջրագիծ | Համայնքում խմելու ջրագծի 8 կմ հատվածի նորոգում, սողանքային հատվածների պատճառով պահանջվում է շրջանցիկ ջրագծի և հենապատերի կառուցում: | Մարզպետարան 2009թ. | ՀՀ պետբյուջե 27 մլն դրամ | Ավարտված է՝ 27 մլն.դրամ: |

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՆԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|
| 68 | Ստեփանավանի տարածաշրջան | Ճանապարհի նորոգում | Լոռի բերդ տանող ճանապարհահատվածի նորոգում (մշակվել է ծրագիր Լոռի Բերդ պատմամշակութային արգելոց-թանգարան հիմնելու նպատակով): | Մարզպետարան 2010-2012թթ. | ՀՀ պետբյուջե 240 մլն դրամ | Աշխատանքներն ավարտված են 26.445 մլն դրամ: |
| 71 | Լեռնանցք | Ճանապարհի կառուցում | Լեռնանցքի դպրոց տանող ճանապարհի կառուցում: | Մարզպետարան 2009-2010թթ. | ՀՀ պետբյուջե 40 մլն դրամ | Աշխատանքներն ավարտված են 38.4 մլն դրամ: |
| 73 | Արևաշող | Ասֆալտապատում | Համայնքի կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատում: | Մարզպետարան 2010-2012թթ. | ՀՀ պետբյուջե 360 մլն դրամ | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ԾԻԳ-ի հայտարարած մրցույթում 380 մլն դրամ գումարով շահել է <Արգիշտի> ՍՊ ընկերությունը: 24.05.2013թ. պայմանագիրը կնքվել է: Շինարարական աշխատանքները սկսվել են: Կատարված է 70մլն դրամի աշխատանքներ: |
| 75 | Ախթալա | Ճանապարհի հիմնանորոգում | Քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհների և կամրջի հիմնանորոգում: | Մարզպետարան 2009-2010թթ. | ՀՀ պետբյուջե 25 մլն դրամ | Ավարտված է 24.017մլն դրամ |
| 78 | Թունանյան | Փողոցի վերանորոգում | Քաղաքի կենտրոնական փողոցի վերանորոգում: | Մարզպետարան 2009-2010թթ. | ՀՀ պետբյուջե 30 մլն դրամ | Ավարտված է 9.6մլն դրամ |

ԳԱԶԱՖԻԿԱՅՈՒՄ

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--------------|--|--------------------------|--|---|
| 133 | Շիրականուտ | Գազաֆիկացում | Երկաթգծից հարավ գտնվող թաղամասի թվով 162 տնտեսությունների գազաֆիկացում: | Մարզպետարան 2008-2009թթ. | ՀՀ պետբյուջե, այլ աղբյուրներ 35 մլն.դրամ | Ցածր ճնշման խողովակաշարի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են: 26մլն.դրամ: 2012թ. աշխատանքները շարունակվել են «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»-ի կողմից, համայնքը կատարել է ներդրում 3.37մլն դրամ, կառուցվել է 2.6կմ ցածր ճնշման գիծ, բայց շահագործման չի հանձնվել: |
| 137 | ք. Սպիտակ | Գազաֆիկացում | Քաղաքի 4 թաղամասերի (Բանավան, Օդակայան, Փախստականների, Գր.Լուսավորիչ) թվով 384 տնտեսությունների գազաֆիկացում | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե, այլ աղբյուրներ 55 մլն.դրամ | Գր.Լուսավորիչ թաղամաս՝ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾՎԿԳ» պետական հիմնարկության կողմից նախագծման աշխատանքներն ավարտված են: Համաձայն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» -ը աշխատանքների կավարտի 2013թ. ապրիլի 30-ին: Բանավան թաղամասում ավարտվել են ցածր ճնշման գազատարի շինարարական աշխատանքները: Փախստականների թաղամասի գազաֆիկացումը ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշման 5-րդ հավելվածում 4.5 մլն դրամ գումարով: Նշված գումարով աշխատանքներն ավարտված են: Սպիտակ քաղաքի Օդակայան թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներն ավարտված են, ցանցին միացած է 40 բաժանորդ: |

ԴՊՐՈՑՆԵՐ, ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՆԵՐ, ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------------------------|--|-------------------------|--|--|
| 200 | Ինկոյան | Տանիքների վերանորոգում | Դպրոցի շենքի և մշակույթի տան տանիքների վերանորոգում, համաֆինանսավորում՝ 11 մլն դրամ, մարզի միակ դպրոցն է, որ ունի հարթ տանիք, թեև կառուցվել է երկրաշարժից հետո | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե, այլ աղբյուրներ 80 մլն դրամ | Դպրոցի տանիքի կառուցման /հիմնանորոգման/ աշխատանքներն ավարտված են. 52.929 մլն.դրամ Մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված են. 59.952 մլն.դրամ |
| 203 | ք.Ստեփանավան | Գույքի հատկացում | Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի գույքի ապահովում | Մարզպետարան 2009թ | ՀՀ պետբյուջե 20 մլն դրամ | Կատարված է 19.397մլն.դրամ |

ՔԱՂԱՔԱՆԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| 244 | Լեռնապատ | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | ՀՄՆՀ 2008-2009 թթ. | ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 20 մլն.դրամ, ՀՄՆՀ մլն.դրամ 110 | Աշխատանքներն ավարտված են: 16մլն.դրամ ՀՀ պետբյուջե: |
| 245 | Նոր Խաչակապ | Շենքի գնում | Գյուղի համայնքային կենտրոնի համար շենքի գնում | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե 18 մլն դրամ | Ավարտված է: ՀՀ կառավարության 03.11.2011թ. թիվ 1557-Ա որոշում: Գնումը կատարվել է 20 մլն դրամ գումարով: |
| 247 | Վանաձոր | Տանիքների վերանորոգում | Թվով 22 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե 120 մլն դրամ | ՀՀ Նախագահի թիվ 128 կարգադրության մեջ ընդգրկված է 22 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում եւ աշխատանքների կատարման համար սահմանվել է ժամկետ 2008-2009թվականները: Այդ ժամանակահատվածում որեւէ ֆինանսավորում պետական բյուջեից չի իրականացվել: Հետագայում, հրատապ լուծում պահանջող հիմնախդիրների համար ՀՀ կառավարության 03.02.2011թ. N108-Ն, 29.09.2011թ. N1436-Ն, եւ 24.05.2012թ. N711-Ն որոշումներով Վանաձոր քաղաքում իրականացվել է 29 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում, 211.12 մլն դրամ գումարով: Այդ թվում, N 108-Ն որոշմամբ՝ 121.77մլն դրամ, N1436-Ն- որոշմամբ 13.5մլն դրամ, եւ N711-Ն որոշմամբ 75.85մլն.դրամ: ՀՀ Նախագահի թիվ 128-Ա կարգադրությամբ հաստատված միջոցառումների ցանկով նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար տրվել |

| | | | | | | |
|-----|----------|------------------------|--|-------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | <p>է տեղեկատվություն այդ գումարների շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ: Այնպես որ, վերը նշված 211.12 մլն դրամ գումարի մեջ ընդգրկված են բոլոր կատարված աշխատանքները: Վերը նշված աշխատանքներն ավարտված են:</p> <p>ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. N 1392-Ն որոշմամբ Վանաձոր քաղաքի եւս 13 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման համար նախատեսված է 100 մլն դրամ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p> |
| 248 | Ալավերդի | Տանիքների վերանորոգում | Թվով 18 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե 105 մլն դրամ | <p>ՀՀ կառավարության որոշումներով Ալավերդի քաղաքին հատկացվել է համապատասխանաբար 50.82մլն դրամ /N 108-Ն որոշում/, 50 մլն դրամ / N1436-Ն որոշում/ եւ 37.2 մլն դրամ / N711-Ն որոշում/:</p> <p>Ընդհանուր գումարը կազմում է 138.02 մլն դրամ: Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ ավարտվել է 15 բնակելի շենքերի տանիք, 3 բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգումը կատարվել է Ալավերդու քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ: Այսպիսով, 18 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտվել են:</p> <p>ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. N 1392-Ն որոշմամբ Ալավերդի քաղաքի եւս 8 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման համար նախատեսված է 80մլն դրամ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| 249 | Շիրակամուտ | Բնակելի տների կառուցում | 1988թ. երկրաշարժի էպիկենտրոն հանդիսացող Շիրակամուտ գյուղում անօթևան ընտանիքների բնակապահովում | Մարզպետարան 2009-2012թթ. | | /տես կետ 253/ |
| | | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | ՀՄՆՀ 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե 30 մլն դրամ, ՀՄՆՀ 110 մլն դրամ | 2009թ. ՀՀ պետբյուջեից հատկացվել է 31մլն.դրամ, ՀՀ կառավարության 26.06.2008թ. թիվ 647-Ն որոշում: Աշխատանքներն ավարտված են: Շահագործման է հանձնվել 01.10,2009թ: |
| 250 | Այսթալա | Տանիքների վերանորոգում | Թվով 20 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | Մարզպետարան 2008-2009թթ | ՀՀ պետբյուջե 110 մլն դրամ | 247 կետում նշված ՀՀ կառավարության որոշումներով Այսթալա քաղաքին հատկացվել է համապատասխանաբար 31.8մլն դրամ /N 108-Ն որոշում/, 25.0 մլն դրամ / N1436-Ն որոշում/ եւ 11.3 մլն դրամ / N711-Ն որոշում/: Ընդհանուր գումարը կազմում է 68.1 մլն դրամ: Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ ավարտվել է 11 բնակելի շենքերի տանիք, եւ 2 բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգումը կատարվել է Այսթալայի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ: Աշխատանքներն ավարտված են: ՀՀ կառավարության 04.10.2012թ. N 1392-Ն որոշմամբ Այսթալա քաղաքի եւ 4 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման համար նախատեսված է 30մլն դրամ: Աշխատանքներն ավարտված են: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|
| 252 | Թումանյան | Տանիքների վերանորոգում | Թվով 5 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, 1 բնակելի շենքի ամրացում | Մարզպետարան 2008-2012թթ. | ՀՀ պետություն 70 մլն դրամ | Ընդգրկված է 5 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում եւ 1 բնակելի շենքի ամրացում: Կատարվել է 6 բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում, ծախսվել է 38մլն դրամ: Աշխատանքներն ավարտված են: Ենթի ամրացումն ավարտվել է, ծախսվել է 44.109 մլն դրամ՝ պետ. քույրների ֆինանսավորմամբ: |
| 253 | Մարզի թվով 33 համայնքներ | Գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժից անօթևան մնացած թվով 1857 ընտանիքների բնակարանային ապահովում | Երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովում ԲԳՎ տրամադրման և կիսակառույց բնակելի տների շինարարության ծրագրերով | Մարզպետարան 2009-2012թթ. | 2008թ. ՀՀ պետություն 640 մլն դրամ 2008թ. կառուցվել են 72 նոր բնակելի տներ | 2009-2012թթ. <<Գլենդել Հիլզ>> ՓԲ ընկերության կողմից կառուցվել եւ բնակիչներին է հանձնվել 627 բնակելի տուն՝ 2,3,4,5 սենյակի պահանջարկ ունեցող ընտանիքների համար, այդ թվում՝ 80-ը Շիրակամուտում: Աշխատանքները սկսվել են 2009թ. հունիսի 28-ին : Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: Մինչև 10 շահառու ունեցող համայնքներում 2009թ.վականին 6 ընտանիքի համար բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով գնվել են բնակելի տներ (բնակարաններ): Շինարարության ընթացքում է 419 բնակելի տուն: Մեկ սենյակի հավակնող 243 ընտանիքի հետ կնքվել է պայմանագիր եւ վճարվել են ֆինանսական աջակցության գումարները՝ 729 մլն. դրամ: Առ 01.06.2013թ. 350 ընտանիք մերժվել է հանձնաժողովի որոշմամբ: |
| 254 | Շահումյան | Տանիքների վերանորոգում | Գյուղի թիվ 2, 4 բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում | Մարզպետարան 2008-2010թթ. | ՀՀ պետություն 22 մլն դրամ | Աշխատանքներն ավարտված են, գումարը՝ 22 մլն դրամ: |

Ծանոթություն՝

1.242-243 կետերի կատարողը նշված էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը, խղիղը լուծվում է ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշմամբ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|---|
| 242* | Հարթագյուղ | Համայնքային կենտրոն | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | ՔՆ 2009-2011թթ. | ՀՀ պտբյուջե 154մլն.դրամ | Ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշման 5-րդ հավելվածում 30մլն դրամ, ՀՄՆՀ-կողմից 125մլն դրամ: Պետբյուջեի մասով աշխատանքներն ավարտված են: ՀՄՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ աշխատանքները շարունակվում են: Աշխատանքները մոտենում են ավարտին: |
| 243 | Արեաշող | Համայնքային կենտրոն | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | ՔՆ 2009-2011թթ. | ՀՀ պտբյուջե 130մլն.դրամ | Ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության 29.09.2011թ. թիվ 1436-Ն որոշման 5-րդ հավելվածում 35մլն դրամ, ՀՄՆՀ-կողմից 125մլն դրամ : Պետբյուջեի մասով աշխատանքներն ավարտված են: ՀՄՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ աշխատանքները շարունակվում են: |
| 246 | Ղուրսալի | Բնակելի տների կառուցում | 15 փախստական ընտանիքների բնակապահովում /ԲԳՎ/ | ՔՆ 2009-2011թթ. | ՀՀ պտբյուջե 80մլն.դրամ | Գնվել է 4 բնակելի տուն, 2 բնակարան 21.75մլն դրամ գումարով: ՀՀ Նախագահի 2008թ. հուլիսի 30-ի ՆԿ-128-Ն կարգադրության միջոցառումների ցանկում նշված է 15 փախստական ընտանիք, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ համայնքում առկա է միայն 9 բնակարանային խնդիր եւ փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիք, որից 6-ը ընդգրկվել է ծրագրում, 3-ը՝ մերժվել. մնացած ընտանիքներն այլ բնակավայրերից Ղուրսալի համայնք տեղափոխված եւ փախստականի կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներ են: ՀՀ կառավարության 07.02.2013թ. թիվ 130-Ն որոշմամբ հատկացվել է 5 մլն. դրամ մեկ փախստական ընտանիքի համար բնակարան գնելու համար: Գնվել է բնակելի տուն 4.9 մլն դրամ գումարով: |

2. Համայնքների համարակալումը կարարված է ՀՀ նախագահի թիվ ՆԿ-128-Ա ժամանակացույցին համապատասխան:

* Մարզի 33 համայնքների վերաբերյալ բերված փեդեկարվությունը /253/ վերաբերում է նաև Շիրակամուր համայնքին /249/:

* 253 կերում նշված 1857 թիվը հասարարվել էր ՀՀ կառավարության 2008թ. հունիսի 12-ի նիարի թիվ 23 արձանագրային որոշմամբ: Հերագայում, համաձայն ՀՀ կառավարության 2008թ. նոյեմբերի 13-ին ընդունված թիվ 1337-Ն որոշմամբ հասարարված կարգի կարարվեց 33 համայնքների հերթացուցակների ճշգրտումը, ինչի արդյունքում 2008թ. դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ շահառուների թիվը դարձավ 1712:

*204 և 242 կերերի վերաբերյալ հարցը լուծվում է համայնքային կենարունի կառուցմամբ:

Կատարող՝ մարզպետի խորհրդական

Լ.Ասլանյան Հեռ. 0322 4 22 29